



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Secretaria Municipal de Planejamento

Rua Dom Carlos Vasconcelos, nº 90 - Centro

CRONOGRAMA DE ANÁLISE - PROCESSO LICITATÓRIO 023/2024 CONCORRÊNCIA 003/2024 - LOTE 1

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3
				07/24	08/24	09/24
1.	PAVIMENTAÇÃO DA AV. PADRE JOSÉ MENDES DE AGUIAR E CARLOS MARQUES AFONSO	R\$ 557.821,25	% Período:	58,96%	34,24%	6,80%
				R\$ 328.918,59	R\$ 190.991,40	R\$ 37.911,26
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 22.407,68	% Período:	58,96%	34,24%	6,80%
				R\$ 13.212,66	R\$ 7.672,12	R\$ 1.522,90
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.328,32	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 9.328,32	R\$ -	R\$ -
1.3.	TERRAPLENAGEM	R\$ 41.129,96	% Período:	37,74%	61,86%	0,41%
				R\$ 15.521,03	R\$ 25.441,75	R\$ 167,18
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 304.644,52	% Período:	58,85%	35,78%	5,36%
				R\$ 179.287,02	R\$ 109.013,90	R\$ 16.343,60
1.5.	PASSEIO	R\$ 66.152,90	% Período:	65,67%	30,12%	4,21%
				R\$ 43.441,65	R\$ 19.925,13	R\$ 2.786,12
1.6.	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 101.507,26	% Período:	67,12%	28,47%	4,41%
				R\$ 68.131,12	R\$ 28.894,96	R\$ 4.481,18
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 8.898,36	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 8.898,36
1.8.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.752,25	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.752,25
			%:	58,96%	34,24%	6,80%
			Repasse:	R\$ 283.685,13	R\$ 164.686,77	R\$ 32.732,10
		Período:	Contrapartida:	R\$ 45.236,67	R\$ 26.261,09	R\$ 5.219,49
			Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Investimento:	R\$ 328.921,80	R\$ 190.947,86	R\$ 37.951,59
			%:	58,96%	93,20%	100,00%
			Repasse:	R\$ 283.685,13	R\$ 448.371,90	R\$ 481.104,00
		Acumulado:	Contrapartida:	R\$ 45.236,67	R\$ 71.497,76	R\$ 76.717,25
			Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Investimento:	R\$ 328.921,80	R\$ 519.869,66	R\$ 557.821,25

Repasse: R\$ 481.104,00 86,25%
Contrapartida: R\$ 76.717,25 13,75%